

Inwestor: HM ESTATE Sp. z o.o.

Harmonogram realizacji budynków D10 i D10A

nr pozwolenia na budowę 599/2016

ETAP	ROBOTY	% INWESTYCJI	TERMIN ROZPOCZĘCIA	TERMIN ZAKOŃCZENIA
ETAP I	dokumentacja, grunt	15%	06.2016	31.12.2016
ETAP II	roboty ziemne, fundamenty, instalacje wewn. podposadzkowe, STAN „0”	15%	11.2016	31-03-2017
ETAP III	ściany zewnętrzne (konstrukcyjne); stropy	15%	1kw 2017	30-07-2017
ETAP IV	dach, kominy, stolarka okienna	10%	2kw 2017	30-09-2017
ETAP V	elewacja, obróbki blacharskie dachu, rynny	15%	2kw 2017	31-12-2017
ETAP VI	instalacje wewnętrzne (bez tablicy elektrycznej), ścianki wewn., tynki, posadzki	15%	3kw 2017	31.03.2018
ETAP VII	instalacje zewn.- przyłącze wody, kanalizacji sanitarnej, prądu. Zagospodarowanie terenu- podejście do budynku, garaż, zakończenie budowy	15%	1kw 2017	30-04-2018